



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065724-96	Nº SICONV 887966/2019	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÁ	APELIDO EMPREENDIMENTO CENTRO DE EVENTOS 1a ETAPA	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS
----------------------------------	---------------------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
1.	CENTRO DE EVENTOS	307.808,72	% Período:	12,75%	6,20%	11,81%	26,17%	14,74%	10,05%	7,98%	10,30%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.903,63	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA	35.347,78	% Período:	100,00%											
1.3.	SUPRA ESTRUTURA	27.848,32	% Período:		68,49%	31,51%									
1.4.	COBERTURA	95.305,96	% Período:			15,48%	84,52%								
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	45.356,03	% Período:					100,00%							
1.6.	PAREDE E PAINÉIS	23.063,87	% Período:			55,55%				44,45%					
1.7.	FECHAMENTO LATERAL	1.356,60	% Período:						100,00%						
1.8.	REVESTIMENTOS	23.956,87	% Período:						66,65%		33,35%				
1.9.	ESQUADRIAS	8.280,32	% Período:						100,00%						
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.342,20	% Período:						100,00%						
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14.323,87	% Período:							100,00%					
1.12.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	20.807,67	% Período:								100,00%				
1.13.	COMPLEMENTARES	2.915,60	% Período:								100,00%				
Total: R\$ 307.808,72				%:	12,75%	6,20%	11,81%	26,17%	14,74%	10,05%	7,98%	10,30%			
				Repasso:	30.445,12	14.794,60	28.185,23	62.480,92	35.180,13	24.003,81	19.062,72	24.597,47			
				Contrapartida:	8.806,29	4.279,35	8.152,61	18.072,68	10.175,90	6.943,13	5.513,91	7.114,85			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	39.251,41	19.073,95	36.337,84	80.553,60	45.356,03	30.946,94	24.576,63	31.712,32			
				%:	12,75%	18,95%	30,75%	56,92%	71,66%	81,71%	89,70%	100,00%			
				Repasso:	30.445,12	45.239,72	73.424,95	135.905,87	171.086,00	195.089,81	214.152,53	238.750,00			
				Contrapartida:	8.806,29	13.085,64	21.238,25	39.310,93	49.486,83	56.429,96	61.943,87	69.058,72			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	39.251,41	58.325,36	94.663,20	175.216,80	220.572,83	251.519,77	276.096,40	307.808,72			

ALM. TAM. DO SUL (RS)

Local

quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: **KELVIN WEBER**

CREA/CAU: **RS 210053**

ART/RRT: **ART - 10802055**