



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
CRONOGRAMA DE OBRAS

Obra: **AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE**
Local: Av. Gal. Lopes de Oliveira - Centro
Área: **103,60m²**

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%					
1	Instalação da Obra	227,92	227,92	100,00										100,00	
2	Movimentos de terra	2.137,68	2.137,68	100,00										100,00	
3	Fundações e Infra-estrutura	5.653,56	5.653,56	100,00										100,00	
4	Supra estrutura, Paredes e painéis	18.357,84	9.000,00	50,00	9.357,84	50,00								100,00	
5	Cobertura	8.150,44			8.150,44	100,00								100,00	
6	Revestimentos	15.389,15					6.414,30	41,68	8.974,85	58,32				100,00	
7	Forro	1.792,28							1.792,28	100,00				100,00	
8	Pisos e contrapisos	9.118,15					9.118,15	100,00						100,00	
9	Esquadrias	2.533,36									2.533,36	100,00		100,00	
10	Vidros	2.701,44									2.701,44		100,00	100,00	
11	Pintura	8.209,93									8.209,93	100,00		100,00	
12	Instalações elétricas	6.798,50					2.000,00	29,42			3.798,50	55,87	1.000,00	14,71	100,00
13	Instalações hidrossanitárias	3.709,50					2.200,00	59,31	1.509,50	40,69					100,00
14	Serviços complementares	513,24											513,24	100,00	100,00
	TOTAL	85.292,99	17.019,16	19,95	17.508,28	20,53	19.732,45	23,13	12.276,63	14,39	17.243,23	20,22	1.513,24	1,77	100,00

BDI Incluso = 25%

Almirante Tamandaré do Sul, 20 de Abril de 2011.

José Adriano dos Santos
Gerente Mun. Convênios e Contratos

Claci Wandscheer
Resp. Técnico - Crea RS 124705