

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / CQ - PLANEJAMENTO URBANO	Município/UF Almirante Tamandaré do Sul (RS)	Localidade RUA JOÃO BERNARDI E RUA JOÃO DIAS DE MEIRA NETO
----------------------------	---	--	--

Proponente Município de Almirante Tamandaré do Sul	Objeto Pavimentação, com pedras irregulares, em ruas do perímetro	Empreendimento/Apelido PAVIMENTAÇÃO RUAS SEDE DO MUNICÍPIO
--	---	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.764,76	1,46%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	19.613,04			-		-		-		-
2.1	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	19.613,04	7,59%	90,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
3	PAVIMENTAÇÃO	153.342,87			-		-		-		-
3.1	PAVIMENTAÇÃO	153.342,87	59,31%		-	12,00	12,00	16,00	28,00	16,00	44,00
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.676,90			-		-		-		-
4.1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.676,90	1,42%		-		-		-		-
5	OBRAS COMPLEMENTARES	78.128,28			-		-		-		-
5.1	OBRAS COMPLEMENTARES	78.128,28	30,22%		-		-		-		-
Total (%):				8,28	8,28	7,88	16,16	9,49	25,65	9,49	35,14
Total (R\$):		258.525,85	100,00%	21.416,50	21.416,50	20.362,45	41.778,94	24.534,86	66.313,80	24.534,86	90.848,66

Almirante Tamandaré do Sul (RS), 19 de fevereiro de 2019

Local/Data

KELVIN WEBER
 CREA/CAU: RS 210053

VALDECI GOMES DA SILVA
 PREFEITO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / CQ - PLANEJAMENTO URBANO	0	Localidade RUA JOÃO BERNARDI E RUA JOÃO DIAS DE MEIRA NETO
----------------------------	---	----------	--

Proponente Município de Almirante Tamandaré do Sul	Objeto Pavimentação, com pedras irregulares, em ruas do perímetro
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.764,76	1,46%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	19.613,04			-		-		-		-
2.1	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	19.613,04	7,59%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	PAVIMENTAÇÃO	153.342,87			-		-		-		-
3.1	PAVIMENTAÇÃO	153.342,87	59,31%	16,00	60,00	16,00	76,00	16,00	92,00	8,00	100,00
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.676,90			-		-		-		-
4.1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.676,90	1,42%		-		-		-	100,00	100,00
5	OBRAS COMPLEMENTARES	78.128,28			-		-		-		-
5.1	OBRAS COMPLEMENTARES	78.128,28	30,22%		-		-		-		-
	Total (%):			9,49	44,63	9,49	54,12	9,49	63,61	6,17	69,78
	Total (R\$):	258.525,85	100,00%	24.534,86	115.383,52	24.534,86	139.918,38	24.534,86	164.453,24	15.944,33	180.397,57

Almirante Tamandaré do Sul (RS), 19 de fevereiro de 2019

Local/Data

KELVIN WEBER
 CREA/CAU: RS 210053

VALDECI GOMES DA SILVA
 PREFEITO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / CQ - PLANEJAMENTO URBANO	0	Localidade RUA JOÃO BERNARDI E RUA JOÃO DIAS DE MEIRA NETO
----------------------------	---	---	--

Proponente Município de Almirante Tamandaré do Sul	Objeto Pavimentação, com pedras irregulares, em ruas do perímetro
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.764,76	1,46%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	19.613,04			-		-		-		-
2.1	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	19.613,04	7,59%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	PAVIMENTAÇÃO	153.342,87			-		-		-		-
3.1	PAVIMENTAÇÃO	153.342,87	59,31%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.676,90			-		-		-		-
4.1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.676,90	1,42%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	OBRAS COMPLEMENTARES	78.128,28			-		-		-		-
5.1	OBRAS COMPLEMENTARES	78.128,28	30,22%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
	Total (%):			7,56	77,33	7,56	84,89	7,56	92,44	7,56	100,00
	Total (R\$):	258.525,85	100,00%	19.532,07	199.929,64	19.532,07	219.461,71	19.532,07	238.993,78	19.532,07	258.525,85

Almirante Tamandaré do Sul (RS), 19 de fevereiro de 2019

Local/Data

KELVIN WEBER
 CREA/CAU: RS 210053

VALDECI GOMES DA SILVA
 PREFEITO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / CQ - PLANEJAMENTO URBANO	0	Localidade RUA JOÃO BERNARDI E RUA JOÃO DIAS DE MEIRA NETO
----------------------------	---	----------	--

Proponente Município de Almirante Tamandaré do Sul	Objeto Pavimentação, com pedras irregulares, em ruas do perímetro
--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.764,76	1,46%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	19.613,04			-		-		-		-
2.1	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	19.613,04	7,59%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	PAVIMENTAÇÃO	153.342,87			-		-		-		-
3.1	PAVIMENTAÇÃO	153.342,87	59,31%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.676,90			-		-		-		-
4.1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.676,90	1,42%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	OBRAS COMPLEMENTARES	78.128,28			-		-		-		-
5.1	OBRAS COMPLEMENTARES	78.128,28	30,22%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):				-		100,00		-		100,00
	Total (R\$):	258.525,85	100,00%		-		258.525,85		-		258.525,85

Almirante Tamandaré do Sul (RS), 19 de fevereiro de 2019

Local/Data

KELVIN WEBER
 CREA/CAU: RS 210053

VALDECI GOMES DA SILVA
 PREFEITO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / CQ - PLANEJAMENTO URBANO	0	Localidade RUA JOÃO BERNARDI E RUA JOÃO DIAS DE MEIRA NETO
----------------------------	---	----------	--

Proponente Município de Almirante Tamandaré do Sul	Objeto Pavimentação, com pedras irregulares, em ruas do perímetro
--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.764,76	1,46%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	19.613,04			-		-		-		-
2.1	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	19.613,04	7,59%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	PAVIMENTAÇÃO	153.342,87			-		-		-		-
3.1	PAVIMENTAÇÃO	153.342,87	59,31%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.676,90			-		-		-		-
4.1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.676,90	1,42%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	OBRAS COMPLEMENTARES	78.128,28			-		-		-		-
5.1	OBRAS COMPLEMENTARES	78.128,28	30,22%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	258.525,85	100,00%	-	258.525,85	-	258.525,85	-	258.525,85	-	258.525,85

Almirante Tamandaré do Sul (RS), 19 de fevereiro de 2019

Local/Data

KELVIN WEBER
 CREA/CAU: RS 210053

VALDECI GOMES DA SILVA
 PREFEITO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / CQ - PLANEJAMENTO URBANO	0	Localidade RUA JOÃO BERNARDI E RUA JOÃO DIAS DE MEIRA NET
----------------------------	---	---	---

Proponente Município de Almirante Tamandaré do Sul	Objeto Pavimentação, com pedras irregulares, em ruas do perímetro
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.764,76	1,46%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	19.613,04			-		-		-		-
2.1	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	19.613,04	7,59%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	PAVIMENTAÇÃO	153.342,87			-		-		-		-
3.1	PAVIMENTAÇÃO	153.342,87	59,31%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.676,90			-		-		-		-
4.1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.676,90	1,42%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	OBRAS COMPLEMENTARES	78.128,28			-		-		-		-
5.1	OBRAS COMPLEMENTARES	78.128,28	30,22%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	258.525,85	100,00%	-	258.525,85	-	258.525,85	-	258.525,85	-	258.525,85

Almirante Tamandaré do Sul (RS), 19 de fevereiro de 2019

Local/Data

KELVIN WEBER
 RS 210053

VALDECI GOMES DA SILVA
 PREFEITO