

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL	%	MÊS 1			MÊS 2		
						% mês	Quant.	R\$	% mês	Quant.	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	PLACA DE OBRA	m²	2,88	1.343,46	0,19%	100,00%	2,88	1.343,46		-	-
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	9.245,47	3.883,08	0,54%	50,00%	4.622,73	1.941,54	50,00%	4.622,73	1.941,54
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	8.615,45	1,21%	50,00%	0,50	4.307,73	50,00%	0,50	4.307,73
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	2,00	22.810,60	3,20%	50,00%	1,00	11.405,30	50,00%	1,00	11.405,30
TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 36.652,59	5,14%		MÊS 1	18.998,03		MÊS 2	17.654,57
2	REPERFILAGEM ASFÁLTICA										
2.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	1.590,27	3.800,72	0,53%	70,00%	1.113,19	2.660,50	30,00%	477,08	1.140,22
2.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	199,15	507,82	0,07%	70,00%	139,41	355,47	30,00%	59,75	152,35
2.3	TAPA BURACO COM CBUQ, EXCLUSIVE TRANSPORTE	ton	25,44	9.694,67	1,36%	70,00%	17,81	6.786,27	30,00%	7,63	2.908,40
2.4	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM	txkm	1.144,80	755,56	0,11%	70,00%	801,36	528,89	30,00%	343,44	226,67
2.5	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	1.590,27	4.055,17	0,57%	70,00%	1.113,19	2.838,62	30,00%	477,08	1.216,55
2.6	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CBUQ PARA REPERFILAGEM COM MOTONIVELADORA	ton	162,50	61.925,49	8,68%	70,00%	113,75	43.347,84	30,00%	48,75	18.577,65
2.7	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM	txkm	7.312,50	4.826,24	0,68%	70,00%	5.118,75	3.378,37	30,00%	2.193,75	1.447,87
2.8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	187,94	623,95	0,09%	70,00%	131,56	436,77	30,00%	56,38	187,19
TOTAL REPERFILAGEM ASFÁLTICA				R\$ 86.189,62	12,08%		MÊS 1	60.332,73		MÊS 2	25.856,89
3	CAPEAMENTO ASFÁLTICO										
3.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	7.630,00	18.235,70	2,56%	45,00%	3.433,50	8.206,07	55,00%	4.196,50	10.029,64
3.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	7.630,00	19.456,50	2,73%	45,00%	3.433,50	8.755,43	55,00%	4.196,50	10.701,08
3.3	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	ton	487,32	185.707,90	26,03%	45,00%	219,29	83.568,56	55,00%	268,03	102.139,35
3.4	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM	txkm	21.929,40	14.473,40	2,03%	45,00%	9.868,23	6.513,03	55,00%	12.061,17	7.960,37
3.5	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	7.630,00	19.456,50	2,73%	45,00%	3.433,50	8.755,43	55,00%	4.196,50	10.701,08
3.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	ton	779,72	297.135,69	41,65%	45,00%	350,87	133.711,06	55,00%	428,85	163.424,63
3.7	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM	txkm	35.087,40	23.157,68	3,25%	45,00%	15.789,33	10.420,96	55,00%	19.298,07	12.736,72
3.8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	1.267,04	4.206,57	0,59%	45,00%	570,17	1.892,96	55,00%	696,87	2.313,61
TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 581.829,94	81,55%		MÊS 1	261.823,47		MÊS 2	320.006,47
4	SINALIZAÇÃO										
4.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	181,20	329,77	0,05%		-	-	100,00%	181,20	329,77
4.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA (L= 12CM)	m²	152,80	2.518,14	0,35%		-	-	100,00%	152,80	2.518,14
4.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	28,40	468,03	0,07%		-	-	100,00%	28,40	468,03
4.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.766,07	2.655,42	0,37%		-	-	100,00%	2.766,07	2.655,42
TOTAL SINALIZAÇÃO				R\$ 5.971,36	0,84%		MÊS 1	-		MÊS 2	5.971,36
TOTAIS				R\$ 710.643,51	99,6%		48,0%	341.154,23		52,0%	369.489,28
ACUMULADO (R\$)							48,0%	341.154,23		100,0%	710.643,51