



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	APelido Empreendimento PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO	DESCRIÇÃO DO LOTE LINHA BARCAROL
------------------	----------------	---	---	-------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.619,16	% Período:	02/21 100,00%	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22
2.	MESOESTRUTURA	2.515,02	% Período:	100,00%											
3.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS I	86.197,78	% Período:	72,73%	27,27%										
4.		-	% Período:												
<b>Total: R\$ 97.331,96</b>				%:	75,85%	24,15%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	73.822,08	23.509,88									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>73.822,08</b>	<b>23.509,88</b>									
				%:	75,85%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	73.822,08	97.331,96									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>73.822,08</b>	<b>97.331,96</b>									

ALMIRANTE TAMANDARÉ / RS

Local

quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: KELVIN WEBER

CREA/CAU: RS 210053

ART/RRT: 11121360