

\_\_\_\_\_

**CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL	%	MÊS 1			MÊS 2		
						% mês	Quant.	R\$	% mês	Quant.	R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
1.1	PLACA DE OBRA	m²	2,88	1.003,62	0,05%	100,00%	2,88	1.003,62		-	-
1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	3.167,40	1.963,78	0,10%	50,00%	1.583,70	981,89	50,00%	1.583,70	981,89
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	8.615,45	0,43%	50,00%	0,50	4.307,73	50,00%	0,50	4.307,73
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	2,00	24.336,66	1,22%	50,00%	1,00	12.168,33	50,00%	1,00	12.168,33
<b>TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 35.919,51</b>	<b>1,80%</b>		<b>MÊS 1 18.461,57</b>			<b>MÊS 2 17.457,95</b>	
<b>2</b>	<b>EXECUÇÃO DE ALARGAMENTO DE PISTA</b>										
2.1	EXECUÇÃO DE SUB-BASE EM MACADAME - e=15cm	m³	139,38	13.942,18	0,70%	100,00%	139,38	13.942,18		-	-
2.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MACADAME	m³	139,38	950,57	0,05%	100,00%	139,38	950,57		-	-
2.3	TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 45 KM	m³xkm	6.272,10	11.791,54	0,59%	100,00%	6.272,10	11.791,54		-	-
2.4	CAMADA DE ENCHIMENTO EM BRITA COMERCIAL e=4,50cm	m³	41,82	4.685,09	0,23%	100,00%	41,82	4.685,09		-	-
2.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL DE ENCHIMENTO	m³	41,82	285,21	0,01%	100,00%	41,82	285,21		-	-
2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENCHIMENTO - DMT 45 KM	m³xkm	1.881,90	3.537,97	0,18%	100,00%	1.881,90	3.537,97		-	-
2.7	EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA e=12,0cm	m³	111,51	12.492,46	0,63%	100,00%	111,51	12.492,46		-	-
2.8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	111,51	760,49	0,04%	100,00%	111,51	760,49		-	-
2.9	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 45 KM	m³xkm	5.017,95	9.433,74	0,47%	100,00%	5.017,95	9.433,74		-	-
2.10	EXECUÇÃO DE MEIO FIO EM TRECHO RETO	m	359,00	17.332,52	0,87%	100,00%	359,00	17.332,52		-	-
2.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	tkm	1.615,50	2.633,26	0,13%	100,00%	1.615,50	2.633,26		-	-
2.12	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	m²	929,20	8.065,45	0,40%	100,00%	929,20	8.065,45		-	-
2.13	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C.	m²	929,20	2.304,41	0,12%	100,00%	929,20	2.304,41		-	-
2.14	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLU	ton	94,96	40.550,76	2,03%	100,00%	94,96	40.550,76		-	-
2.15	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM	m³xkm	1.672,56	3.144,41	0,16%	100,00%	1.672,56	3.144,41		-	-
2.16	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	m³	37,17	255,72	0,01%	100,00%	37,17	255,72		-	-
<b>TOTAL EXECUÇÃO DE ALARGAMENTO DE PISTA</b>				<b>R\$ 132.165,78</b>	<b>6,61%</b>		<b>MÊS 1 132.165,78</b>			<b>MÊS 2 -</b>	
<b>3</b>	<b>CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>										
3.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	22.776,00	62.406,24	3,12%	100,00%	22.776,00	62.406,24		-	-
3.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	22.776,00	56.484,48	2,83%	100,00%	22.776,00	56.484,48		-	-
3.3	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE (E= 3CM-MEDIA)	ton	1.745,65	745.444,91	37,30%	100,00%	1.745,65	745.444,91		-	-
3.4	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM	m³xkm	30.747,60	57.805,48	2,89%	100,00%	30.747,60	57.805,48		-	-
3.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	m³	683,28	4.700,96	0,24%	100,00%	683,28	4.700,96		-	-
3.6	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	22.776,00	56.484,48	2,83%		-	-	100,00%	22.776,00	56.484,48
3.7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 3CM), EXCLU	ton	1.745,65	745.444,91	37,30%		-	-	100,00%	1.745,65	745.444,91
3.8	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM	m³xkm	30.747,60	57.805,48	2,89%		-	-	100,00%	30.747,60	57.805,48
3.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	m³	683,28	4.700,96	0,24%		-	-	100,00%	683,28	4.700,96
<b>TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>				<b>R\$ 1.791.277,90</b>	<b>89,64%</b>		<b>MÊS 1 926.842,07</b>			<b>MÊS 2 864.435,83</b>	
<b>4</b>	<b>EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA</b>										
4.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	140,40	384,69	0,02%		-	-	100,00%	140,40	384,69
4.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	140,40	348,18	0,02%		-	-	100,00%	140,40	348,18
4.3	EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA EM CBUQ	ton	86,10	36.767,27	1,84%		-	-	100,00%	86,10	36.767,27
4.4	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM	m³xkm	758,16	1.425,33	0,07%		-	-	100,00%	758,16	1.425,33
4.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	m³	16,85	115,90	0,01%		-	-	100,00%	16,85	115,90
<b>TOTAL EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA</b>				<b>R\$ 39.041,37</b>	<b>1,95%</b>		<b>MÊS 1 -</b>			<b>MÊS 2 39.041,37</b>	
<b>TOTAIS</b>				<b>R\$ 1.998.404,56</b>	<b>100,0%</b>		<b>53,9%</b>	<b>1.077.469,42</b>		<b>46,1%</b>	<b>920.935,15</b>
<b>ACUMULADO (R\$)</b>							<b>53,9%</b>	<b>1.077.469,42</b>		<b>100,0%</b>	<b>1.998.404,56</b>