



Obra: Módulo Infantil  
 Unidade Federativa:  
 Cronograma de Planejamento

**PLANEJAMENTO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.298,73	0,86%	100%									
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	9.739,96	1,95%	100%									
3	FUNDAÇÕES	34.766,56	6,96%		60%	40%							
4	SUPERESTRUTURA	36.498,73	7,30%				60%	40%					
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	25.332,98	5,07%				70%	30%					
6	ESQUADRIAS	65.001,88	13,01%						40%	60%			
7	SISTEMAS DE COBERTURA	82.941,69	16,59%						70%	30%			
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.403,99	1,08%			100%							
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	50.756,95	10,16%								40%	60%	
10	SISTEMAS DE PISOS	41.533,63	8,31%								30%	70%	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	21.760,49	4,35%										100%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5.788,16	1,16%		15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%		
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA E PLUVIAL	12.254,76	2,45%		15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%		
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	17.364,76	3,47%		15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%		
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	778,76	0,16%								60%	40%	
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (220V)	22.771,13	4,56%		15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%		
17	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	315,66	0,06%									100%	
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	16.497,20	3,30%					20%	20%	20%	20%	20%	
19	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA	4.341,51	0,87%					20%	20%	20%	20%	20%	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	41.222,24	8,25%									50%	50%
21	SERVIÇOS FINAIS	452,31	0,09%										100%
Valores totais		<b>499.822,08</b>	<b>Periodo</b>	14.038,69	29.586,76	28.037,44	48.359,15	35.093,95	96.954,50	76.778,20	43.215,75	84.933,74	42.823,92
			<b>Acumulado</b>	14.038,69	43.625,45	71.662,88	120.022,03	155.115,98	252.070,48	328.848,68	372.064,42	456.998,16	<b>499.822,08</b>