

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL	%	MÊS 1			MÊS 2		
						% mês	Quant.	R\$	% mês	Quant.	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	PLACA DE OBRA	m²	2,88	1.143,15	0,08%	100,00%	2,88	1.143,15		-	-
1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	3.261,00	2.152,26	0,15%	50,00%	1.630,50	1.076,13	50,00%	1.630,50	1.076,13
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	6.045,49	0,44%	50,00%	0,50	3.022,75	50,00%	0,50	3.022,75
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	2,00	20.390,68	1,47%	50,00%	1,00	10.195,34	50,00%	1,00	10.195,34
TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 29.731,58	2,14%		MÊS 1	15.437,37		MÊS 2	14.294,22
2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
2.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	m²	19.566,00	135.396,72	9,74%	100,00%	19.566,00	135.396,72		-	-
2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	m²	19.566,00	66.133,08	4,76%	100,00%	19.566,00	66.133,08		-	-
2.5	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLU	ton	1.999,49	1.079.723,88	77,71%	50,00%	999,74	539.861,94	50,00%	999,74	539.861,94
2.6	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM	m³xkm	11.739,60	23.479,20	1,69%		-	-	100,00%	11.739,60	23.479,20
2.8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	m³	782,64	5.744,57	0,41%		-	-	100,00%	782,64	5.744,57
TOTAL EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				R\$ 1.310.477,45	94,32%		MÊS 1	741.391,74		MÊS 2	569.085,71
3	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL										
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM)	m²	391,32	10.565,64	0,76%		-	-	100,00%	391,32	10.565,64
3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BORDOS (L= 12 CM)	m²	782,64	21.131,28	1,52%		-	-	100,00%	782,64	21.131,28
3.3	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (N	m	45,00	9.363,15	0,67%		-	-	100,00%	45,00	9.363,15
3.4	PLACA ESMALTADA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA 50x50cm	und	15,00	3.069,90	0,22%		-	-	100,00%	15,00	3.069,90
TOTAL EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				R\$ 44.129,97	3,18%		MÊS 1	-		MÊS 2	44.129,97
PROPONENTE				R\$ 354.564,41	25,61%			193.843,17			160.721,24
CONCEDENTE				R\$ 827.316,95	59,76%			452.300,73			375.016,22
TOTAIS				R\$ 1.384.339,00	99,6%			756.829,11		45,3%	627.509,90
ACUMULADO (R\$)							54,7%	756.829,11		100,0%	1.384.339,00