



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076374-84	Nº SICONV 910416/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDÁ	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO MATTJIE	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
----------------------------------	---------------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24
1.	PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO MATTJIE	280.898,57	% Período:	17,91%	13,33%	13,65%	11,12%	23,17%	20,80%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.664,91	% Período:	100,00%											
1.2.	DISPOSITIVO DE DRENAGEM	32.507,28	% Período:	56,29%	21,85%	21,85%									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	123.192,60	% Período:	24,64%	24,64%	25,36%	25,36%								
1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	9.426,72	% Período:						100,00%						
1.5.	PASSEIO EM CONCRETO	114.107,06	% Período:					57,05%	42,95%						
Total: R\$ 280.898,57				%:	17,91%	13,33%	13,65%	11,12%	23,17%	20,80%					
				Repassé:	42.784,70	31.849,93	32.609,02	26.568,08	55.352,12	49.692,15					
				Contrapartida:	7.530,81	5.606,11	5.739,72	4.676,42	9.742,88	8.746,63					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	50.315,51	37.456,04	38.348,74	31.244,50	65.095,00	58.438,78					
				%:	17,91%	31,25%	44,90%	56,02%	79,20%	100,00%					
				Repassé:	42.784,70	74.634,63	107.243,65	133.811,73	189.163,85	238.856,00					
				Contrapartida:	7.530,81	13.136,92	18.876,64	23.553,06	33.295,94	42.042,57					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	50.315,51	87.771,55	126.120,29	157.364,79	222.459,79	280.898,57					

ALM. TAM. DO SUL (RS)

Local

terça-feira, 17 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **KELVIN WEBER**

CREA/CAU: **RS 210053**

ART/RRT: **ART - 12831262**