

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6		
				12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24		
1.	AV. GAL. LOPES DE OLIVEIRA - PÓRTICO ATÉ RUA LUCAS LINCK	365.136,28	% Período:	11,32%	12,21%	17,06%	25,33%	24,83%	9,25%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	918,95	% Período:	100,00%							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	364.217,33	% Período:	11,10%	12,24%	17,10%	25,39%	24,89%	9,28%		
1.2.1.	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	60.739,98	% Período:		55,17%	44,83%					
1.2.2.	BLOCO INTERTRAVADO	245.073,02	% Período:	16,49%	4,51%	11,62%	29,79%	30,86%	6,73%		
1.2.3.	PISO TÁTIL	58.404,33	% Período:			11,29%	33,36%	25,74%	29,61%		
<b>365.136,28</b>											
				Período	%:	11,32%	12,21%	17,06%	25,33%	24,83%	9,25%
					<b>Investimento:</b>	<b>41.340,45</b>	<b>44.568,75</b>	<b>62.289,74</b>	<b>92.488,10</b>	<b>90.662,66</b>	<b>33.786,58</b>
				Acumulado	%:	11,32%	23,53%	40,59%	65,92%	90,75%	100,00%
					<b>Investimento:</b>	<b>41.340,45</b>	<b>85.909,20</b>	<b>148.198,94</b>	<b>240.687,04</b>	<b>331.349,70</b>	<b>365.136,28</b>

ALM. TAM. DO SUL (RS)

Local

terça-feira, 14 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: KELVIN WEBER

CREA/CAU: RS 210053