PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

LOCAL: Rua Luiz Graef

ÁREA TOTAL: 427,20 x 9,00 = 3.844,80 m² + 143,00 m² (bocas de rua) = 3.987,80 m²

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL	%	1º MES		
						% mês	Quant.	R$
1	**SERVIÇOS INICIAIS**							
1.1	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M)	unid	1,00	1.026,03	0,51%	100,00%	1,00	R$ 1.026,03
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	3.987,80	2.512,31	1,24%	100,00%	3.987,80	R$ 2.512,31
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	4.552,60	2,25%	100,00%	1,00	R$ 4.552,60
TOTAL SERVIÇOS INICIAIS			**TOTAL**	**R$ 8.090,94**	**4,00%**		**1º MÊS**	**R$ 8.090,94**
2	**CAPEAMENTO ASFÁLTICO**							
2.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	3.987,80	5.224,01	2,58%	100,00%	3.987,80	R$ 5.224,01
2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	3.987,80	5.423,40	2,68%	100,00%	3.987,80	R$ 5.423,40
2.3	CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	119,63	59.867,63	29,60%	100,00%	119,63	R$ 59.867,63
2.4	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 45 KM	m³	119,63	7.558,22	3,74%	100,00%	119,63	R$ 7.558,22
2.5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	3.987,80	5.423,40	2,68%	100,00%	3.987,80	R$ 5.423,40
2.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	159,51	79.825,18	39,47%	100,00%	159,51	R$ 79.825,18
2.7	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 45 KM	m³	159,51	10.077,84	4,98%	100,00%	159,51	R$ 10.077,84
TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO			**TOTAL**	**R$ 173.399,68**	**85,74%**		**1º MÊS**	**R$ 173.399,68**
3	**QUEBRA-MOLAS (3,70 x 0,10m) 2 UNIDADES**							
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	78,00	106,08	0,05%	100,00%	78,00	R$ 106,08
3.2	EXECUÇÃO DE QUEBRA-MOLA	m³	7,80	5.818,02	2,88%	100,00%	7,80	R$ 5.818,02
TOTAL QUEBRA-MOLAS (3,70 x 0,10m) 2 UNIDADES			**TOTAL**	**R$ 5.924,10**	**2,93%**		**1º MÊS**	**R$ 5.924,10**
4	**SINALIZAÇÃO**							
4.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	191,44	195,26	0,10%	100,00%	191,44	R$ 195,26
4.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM)	m²	48,64	902,27	0,45%	100,00%	48,64	R$ 902,27
4.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS (FAIXA DE PEDESTRE)	m²	64,80	1.803,38	0,89%	100,00%	64,80	R$ 1.803,38
4.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS (QUEBRA-MOLAS)	m²	78,00	2.170,74	1,07%	100,00%	78,00	R$ 2.170,74
4.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L = 50 CM	unid	6,00	2.066,28	1,02%	100,00%	6,00	R$ 2.066,28
4.6	PLACA TIPO A18 -ADVERTENCIA (LOMBADA) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L = 50 CM	unid	4,00	1.377,52	0,68%	100,00%	4,00	R$ 1.377,52
TOTAL SINALIZAÇÃO			**TOTAL**	**R$ 8.515,45**	**4,21%**		**1º MÊS**	**R$ 8.515,45**
5	**SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES**							
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3.987,80	6.300,72	3,12%	100,00%	3.987,80	R$ 6.300,72
TOTAL SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES			**TOTAL**	**R$ 6.300,72**	**3,12%**		**1º MÊS**	**R$ 6.300,72**
TOTAIS				**R$ 202.230,89**	**100,0%**		**100,0%**	**202.230,89**
TOTAL ACUMULADO (R$)							**100,0%**	**202.230,89**